

**SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO**  
(Ejercicio Fiscal 2007 a 2010)

Fecha de actualización: 31/12/2012  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Guanajuato

Nombre del Fondo: Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior  
Ejercicio Fiscal Reportado: 2010

Trimestre: 4to.

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la Oferta Educativa 2010

Objetivo General: Fortalecimiento de la Infraestructura Física

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado		Monto ejercido en años anteriores	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
					Federal	Estatal		TOTAL	Monto reportado en 2012 Trimestres							
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2013				Total ejercido en 2012
1	Construcción de Infraestructura Física que facilite la Ampliación de la Oferta Educativa y Apoye el Desarrollo de la Calidad y Cobertura de los PE en los Diferentes Campus de la Universidad de Guanajuato.	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus León	1.1.1	Edificio de Salud: Construcción de la 4ta. etapa de la Torre de Laboratorios	49,878,297		49,878,297	209,542	1,274,554	2,999,992	589,755	12,778,010	17,851,853	32,026,444	36%	
			1.2.1	Sede Marfil: Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad de Artes	19,687,634		19,687,634	6,567,073	4,106,051	7,300,765	1,092,598	514,090	19,580,577	107,058	99%	
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>69,565,931</b>	<b>0</b>	<b>69,565,931</b>	<b>6,776,615</b>	<b>5,380,605</b>	<b>10,300,757</b>	<b>1,682,353</b>	<b>13,292,100</b>	<b>0</b>	<b>37,432,430</b>	<b>32,133,502</b>	<b>54%</b>

**INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS** *ratificar o rectificar el reporte de acuerdo al monto ejercido, considerar avance y alcance de meta.*

Campus León: Edificio de Salud: Construcción de la Torre de Laboratorios (avance físico 52%). El inmueble está en proceso de construcción, por lo que se continúa ejerciendo los recursos.

Campus Guanajuato: Sede Marfil: Construcción de la Unidad de Artes tiene un avance físico del 100%, se encuentra en proceso de finiquito, por lo cual la última estimación está en trámite de pago y con ella se ejercen el total de los recursos.

\_\_\_\_\_  
SORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

\_\_\_\_\_  
RECTOR (A)

**NOTA:**  
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto ajustado presentado a la SEP y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).