



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2010
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE META:

FECHA: **11 - 02 -2011**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		
NOMBRE DEL FONDO: PARA EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO.	EJERCICIO	2009

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: INCREMENTO A LA MATRÍCULA 2009
OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTOS PARTICULARES					TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010				2011	MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	11 de Febrero del 2011		
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Interdisciplinario León	Construcción del Edificio de Salud (Laboratorios)	76.04%	31,241,575.00	8,152,109	6,211,670	6,248,194	3,143,019	7,486,583	
2	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Guanajuato	Construcción de la Unidad de Artes	56.42%	25,050,828.94	0.00	0.00	0.00	14,132,829	10,918,000	
		Biblioteca de la División de Ciencias Sociales y Humanidades	100%	3,250,000.00	1,153,128	1,688,964	0.00	407,908	0	
TOTAL				59,542,403.94	9,305,236.76	7,900,634.24	6,248,194.00	17,683,756.00	18,404,582.94	
				100.00%	15.63%	13.27%	10.49%	29.70%	30.91%	

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS	
	Construcción del Edificio de Salud (Laboratorios) en proceso de construcción. El monto por ejercer se encuentra contratado en la cimentación de la torre de laboratorios, etapa constructiva que está por finiquitarse y del cual falta por cubrir el monto de \$732,065.91, a pagarse a fin del presente mes; el resto corresponde al equipamiento del edificio de Ciencias de la Salud y ya fue contratado como resultado del proceso de licitación la cual concluirá de pagarse el 15 de abril del año en curso.
	Construcción de la Unidad de Artes. El recurso está contratado para las etapas de: estructura del edificio del cual se encuentra en su etapa final concluyendo el 27 de marzo y faltando cubrir un monto de \$6'606,453.61; y la etapa de albañilerías y acabados, habiéndose contratado con cargo a estos recursos el monto de \$10'699,168.85 y concluirá el próximo mes de octubre.
	Construcción y mobiliario de la Biblioteca en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, obra terminada.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS

DIRECTOR PLANEACIÓN

RECTOR GENERAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE CONCORDAR CON LA PÁGINA WEB DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.