

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto		Monto del recurso presupuestario							Avance físico		
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)
GUA11130100089204	Ug Campus Guanajuato, Sede Marfil	2011	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 23,765,696.62	\$ 23,765,696.62	\$ 23,765,696.62	Obra	1.00	90
GUA11130100089205	Campus Irapuato - Salamanca, Sede Irapuato	2011	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 21,764,528.74	\$ 21,764,528.74	\$ 21,764,528.74	Obra	1.00	99
GUA12130100089344	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera etapa de Construcción del edificio de Ciencias de la Vida	2012	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,224,221.31	\$ 47,224,221.31	\$ 47,224,221.31	Obra	1.00	100
GUA12130100089401	Mejoramiento de la educación Superior, K000	2012	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 4,255,894.99	\$ 4,255,894.99	\$ 4,255,894.99	Obra	1.00	78
GUA13130100089634	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera etapa de Construcción del edificio de Ciencias de la Vida	2013	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 21,183,570.45	\$ 21,183,570.45	\$ 21,183,570.45	Obra	1.00	80
GUA13130100089681	Campus leon	2013	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 19,813,075.77	\$ 19,813,075.77	\$ 19,813,075.77	Obra	1.00	99
GUA00130200147537	Proyecto KP35 Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del CNMS de la Universidad de Guanajuato	2013	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,881,788.45	\$ 10,881,788.45	\$ 10,881,788.45	Obra	1.00	100
GUA14140100287796	Continuación de Obra Edificio de Ciencias de la Vida Campus Irapuato Salamanca, sede Irapuato. Cuarta Etapa.	2014	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 9,489,848.52	\$ 419,730.89	\$ 419,730.89	\$ 419,730.89	Obra	1.00	3
GUA14140100287803	Continuación de la Construcción de Torre de Laboratorios Campus León. Sexta Etapa.	2014	\$ 36,151,001.00	\$ 36,151,001.00	\$ 36,151,001.00	\$ 22,661.76	\$ 22,661.76	\$ 22,661.76	Obra	1.00	0
GUA00140300388019	FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, COLEGIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	2014	\$ 2,012,738.00	\$ 2,012,738.00	\$ 2,012,738.00	\$ 1,704,537.21	\$ 1,704,537.21	\$ 1,704,537.21	Equipo	-	0
MUNICIPIO DE GUANAJUATO											
GUA00140100294900	Tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	2014	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 8,008,377.11	\$ 3,811,329.33	\$ 3,811,329.33	\$ 3,811,329.33	Obra	1.00	38
GUA00140400454896	Q0654 Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	2014	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	\$ 2,275,070.99	\$ 2,275,070.99	\$ 2,275,070.99	Obra	1.00	48
MUNICIPIO DE IRAPUATO											
GUA00140100294886	Remodelación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Guanajuato	2014	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 491,677.60	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100294960	Iluminación exterior fotovoltaica del Edificio de Agronomía al Casco de la Sede El Copal, Unidad División de Ciencias de la Vida	2014	\$ 999,000.00	\$ 999,000.00	\$ 722,137.34	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100294968	Construcción de Cancha de Fútbol Uruguayo Sede División de Ciencias de la Vida en el Copal	2014	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
RECURSOS ADMINISTRADOS POR GEG											
GUA14140100317250	Continuación de Construcción de obra del edificio de Ciencias de la Vida Campus Irapuato, Salamanca, sede Irapuato. cuarta etapa. (Universidad de Guanajuato)	2014	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA14140100318766	Construcción del Edificio Multidisciplinario, Sede Salvatierra. Campus Celva - Salvatierra. (Universidad	2014	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0