

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto		Monto del recurso presupuestario							Avance físico		
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medid	Acumulado	Avance (%)
GUA10130100077693	Campus Guanajuato, Unidad de artes(Construcción de Muros y Paneles).	2010	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	Obra	1.00	100
GUA10130100077694	Campus leon	2010	\$ 36,616,362.00	\$ 36,616,362.00	\$ 36,616,362.00	\$ 35,944,594.16	\$ 35,944,594.16	\$ 35,944,594.16	Obra	1.00	98
GUA11130100089204	Ug Campus Guanajuato, Sede Marfil	2011	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 22,888,106.71	\$ 22,888,106.71	\$ 22,888,106.71	Obra	1.00	86
GUA11130100090113	Campus leon	2011	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 1,480,484.75	\$ 1,480,484.75	\$ 1,480,484.75	Obra	1.00	14
GUA11130100089205	Campus Irapuato - Salamanca, Sede Irapuato	2011	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 21,719,445.52	\$ 21,719,445.52	\$ 21,719,445.52	Obra	1.00	99
GUA12130100089344	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera etapa de Construcción del edificio	2012	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 46,686,270.81	\$ 46,686,270.81	\$ 46,686,270.81	Obra	1.00	99
GUA12130100089401	Mejoramiento de la educación Superior, K000	2012	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 4,255,894.99	\$ 4,255,894.99	\$ 4,255,894.99	Obra	1.00	78
GUA13130100089634	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera etapa de Construcción del edificio	2013	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 19,065,959.50	\$ 19,065,959.50	\$ 19,065,959.50	Obra	1.00	72
GUA13130100089681	Campus leon	2013	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 19,813,075.77	\$ 19,813,075.77	\$ 19,813,075.77	Obra	1.00	99
GUA00130200147537	Proyecto KP35 Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del CNMS de la Universidad de Guanajuato	2013	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,874,517.45	\$ 10,874,517.45	\$ 10,874,517.45	Obra	1.00	100
GUA14140100287796	Continuación de Obra Edificio de Ciencias de la Vida Campus Irapuato Salamanca, sede Irapuato. Cuarta Etapa.	2014	\$ 15,000,000.00	\$ 12,500,000.00	\$ 280,612.29	\$ 280,612.29	\$ 280,612.29	\$ 280,612.29	Obra	1.00	2
GUA14140100287803	Continuación de la Construcción de Torre de Laboratorios Campus León. Sexta Etapa.	2014	\$ 36,151,001.00	\$ 30,125,834.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
<b>MUNICIPIO DE GUANAJUATO</b>											
GUA00140100294900	Tercera etapa de acondicionamiento y	2014	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 8,008,377.11	\$ 2,402,513.15	\$ 2,402,513.15	\$ 2,402,513.15	Obra	1.00	24
<b>MUNICIPIO DE IRAPUATO</b>											
GUA00140100294886	Remodelación de la Facultad de Veterinaria	2014	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100294960	Iluminación exterior fotovoltaica del	2014	\$ 999,000.00	\$ 999,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100294968	Construcción de Cancha de Fútbol	2014	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0