



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Fecha de actualización: 31/12/2018

DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Ejercicio Fiscal Reportado	2013
---	----------------------------	------

Trimestre	4	2018
-----------	---	------

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la capacidad de atención a la demanda de los programas educativos de la Universidad de Guanajuato.

Objetivo General: Incrementar y mejorar la capacidad de atención a la demanda creciente en educación superior de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las divisiones de los cuatro campus de la Universidad de Guanajuato, cuya calidad está reconocida a nivel nacional y de aquellos programas educativos que aún no tienen egreso o que son de reciente creación.

Monto total asignado al proyecto 2013 (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de Operación	Total
\$ 12,633,616.03	\$ 6,222,589.97	\$ -	\$ 18,856,206.00

No	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto Federal Asignado 2013	Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido				Monto total ejercido en 2018	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2019				
1	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus Irapuato Salamanca.	1.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 49 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato Salamanca cuya calidad actualmente está reconocida por los CIEES, COMEAA o por el PNPIC.	1.1.1 Dotar de equipos e instrumentos de laboratorio el Edificio de Ciencias de la Vida.	\$ 1,000,000.00	\$ 998,497.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998,497.99	\$ 1,502.01	99.85%
		1.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 80 por ciento la matrícula de los programas educativos de la División de Ciencias de la Vida que aún no tienen egreso.	1.2.1 Construir el edificio de laboratorio de la Licenciatura en Medicina Veterinaria.	\$ 9,133,616.03	\$ 2,470,195.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,551,370.44	\$ 4,551,370.44	\$ 7,021,566.26	\$ 2,112,049.77	76.88%
		1.3 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, incrementar en un 21 por ciento de la matrícula de los programas educativos de licenciatura y de posgrado de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca, cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o PNPIC.	1.3.1 Dotar de equipo e instrumentos de laboratorio para la impartición de talleres de laboratorio en Ingeniería mecánica, eléctrica y mecatrónica.	\$ 1,004,960.00	\$ 1,004,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,004,960.00	\$ -	100.00%
2	Ampliar la capacidad de atención a la demanda creciente de los programas educativos de las Divisiones del Campus Guanajuato	2.1 Entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2018-2019, incrementar en un 30 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ingenierías cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o el PNPIC.	2.1.1 Dotar de equipo al laboratorio de Sanitaria del Departamento de Ingeniería Civil.	\$ 445,659.97	\$ 445,659.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,655.30	\$ 50,655.30	\$ 3,500,000.00	-
		2.1.2 Construcción del laboratorio de Sanitaria del Departamento de Ingeniería Civil.		\$ 3,500,000.00	\$ 3,449,344.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,655.30	\$ 50,655.30	\$ 3,500,000.00	-

[Handwritten signature and blue circular stamp]

	2.2 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 30 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Naturales y Exactas cuya calidad está reconocida por los CIEES, CACEI o el PNPC.	2.2.1 Dotar de equipo de laboratorios a los programas educativos de la División de Ciencias Naturales y Exactas.	\$ 1,000,800.00	\$ 810,227.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810,227.90	\$ 190,572.10	80.96%
	3.1 Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, incrementar en un 24 por ciento la matrícula de los programas educativos de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias de la Salud cuya calidad está reconocida por los CIEES o COMAEM, CNEIP por el PNPC.	3.1.1 Dotar de equipo a la torre de laboratorios de la División de Ciencias de la Salud.	\$ 1,334,000.00	\$ 1,334,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,334,000.00	\$ -	100.00%
3	Incrementar la capacidad de atención de los programas educativos de las Divisiones del Campus León	3.2.1 Dotar de equipo a la licenciatura en Química Sustentable.	\$ 850,000.00	\$ 849,709.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 849,709.33	\$ 290.67	99.97%
GRAN TOTAL			\$ 18,856,206.00	\$ 11,949,765.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,602,025.74	\$ 4,602,025.74	\$ 16,551,791.45	\$ 2,304,414.55	87.78%

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

Acción 1.2.1

Al 4to Informe trimestral del 2018 y de acuerdo al cálculo de liquidación realizado por la Universidad de Guanajuato a través de la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios asciende a la cantidad de \$449,066.98 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil sesenta y seis pesos 88/100 M.N.) de los cuales se amortizó la cantidad de \$92,342.60 quedando pendiente de pago \$356,724.38 los cuales serán pagados una vez que se reciba la notificación de SHCP dado que no pueden ser pagados al proveedor de acuerdo al mandato 400-40-00-02-04-2018-3978, de fecha 13 de julio del 2018, suscrito por el C.P. Mauricio Aguilar Ramos, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Hoteles.

Se emitió pago del Contrato UGADIRF/FADDES/CO/000-18 a la empresa Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. por concepto de Obra Circuito Vial y Obra exterior colindante a la cafetería de la División de Ciencias de la Vida, Sede el Copal por un importe de \$2,510,000.16 (Dos millones quinientos diez mil pesos 16/100 M.N.).

Se emitió pago del Contrato UGADIRF/FADDES/CO/081-18 al C. Ivo César Barrón Zenil, por concepto de obra de Trabajos de acabados y Obra Exterior en perreras de la División de Ciencias de la Vida, Sede el Copal, por un importe de \$ 995,185.43 (Novecientos noventa y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 43/100 M.N.).

Se emitió pago del Contrato UGIRF/LP/FADDES/CO/145-18 a favor de la Constructora Strawberry S.A. de C.V. por concepto obra de Trabajos de Construcción de quinta etapa, adecuación del laboratorio de Bioquímica, Fisiología, Farmacología y Trabajos complementarios de Veterinaria de la División de Ciencias de la Vida, Sede el Copal, por un importe de \$597,117.87 (Quinientos noventa y siete mil ciento diecisiete pesos 87/100 M.N.). Se anexa contrato en mención por un monto total de \$2,823,561.92 de lo cuales se realizó el pago del \$597,117.87 y el resto \$2,026,444.05 se encuentra en estatus de compromiso.

En la Acción 1.2.1, se tiene un avance del 76.88%

Acción 2.1.2.

Se emitió pago del Contrato UGIRF/AD/FADDES/CO/101-18, PROVEEDOR: PROYECTOS CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. a Proyectos Construcción S.A. de C.V. por concepto de obra Construcción de Laboratorio de Sanlita del Departamento de Ingeniería Civil, Sede la Perilla de la División de Ingenierías Campus Guanajuato por un importe de \$50,855.30 (Cincuenta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 30/100 M.N.).

Acción 2.1.2, meta cumplida al 100%

C.P. PEDRO ROCHA MONTALVO
TESORERO GENERAL
ADMINISTRADOR (A)
FINANZAS

DR. SANTIAGO HERNÁNDEZ CASTRO
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR (A)

MTA. ADELINA DE SANTINGO ALVAREZ
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
(CONTABILIDAD)

NOTA:
Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Fecha de actualización:

31/12/2018
DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Trimestre 4
Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la capacidad de atención a la demanda de los programas educativos de la Universidad de Guanajuato.

Documento de Pago					Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir		
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documentos de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.2.1.	1900045325	CBA010809N64	190004532	4	FACT.1 EST 7 UGU-LO-911043999-N35-2013/253 POR TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO UGU-LO-911043999-N35-2013/253 OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE VETERINARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA DEL CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, SEDE IRAPUATO. PROVEEDOR: CONSTRUUMAQUINAS DEL BAIJO, S.A. DE C.V.	1	\$ 1,728.04	\$ 1,728.04		
1.2.1.	1900045330	CBA010809N64	1900045334	4	FACT.2 EST 7A UGU-LO-911043999-N35-2013/253 POR TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO UGU-LO-911043999-N35-2013/253 OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE VETERINARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA DEL CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, SEDE IRAPUATO. PROVEEDOR: CONSTRUUMAQUINAS DEL BAIJO, S.A. DE C.V.	1	\$ 38,912.10	\$ 38,912.10		
1.2.1.	1900045348	CBA010809N64	1900045358	4	FACT.3 EST 7B UGU-LO-911043999-N35-2013/253 POR TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO UGU-LO-911043999-N35-2013/253 OBRA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE VETERINARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA DEL CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, SEDE IRAPUATO. PROVEEDOR: CONSTRUUMAQUINAS DEL BAIJO, S.A. DE C.V.	1	\$ 51,702.46	\$ 51,702.46		
1.2.1.	1900045376	CBA010809N64	---	4	FACT.4 EST 8 UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 96,167.11	\$ 96,167.11		
1.2.1.	1900045380	CBA010809N64	---	4	FACT.5 EST 8A UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 1,927.82	\$ 1,927.82		
1.2.1.	1900045384	CBA010809N64	---	4	FACT.6 EST 9 UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 67,728.53	\$ 67,728.53		
1.2.1.	1900045386	CBA010809N64	---	4	FACT.7 EST 10 UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 105,546.49	\$ 105,546.49		
1.2.1.	1900045389	CBA010809N64	---	4	FACT.8 EST 10A UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 64,359.29	\$ 64,359.29		
1.2.1.	1900045394	CBA010809N64	---	4	FACT.9 EST 11 UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 6,177.21	\$ 6,177.21		
1.2.1.	1900045397	CBA010809N64	---	4	FACT.10 EST 12 EXC UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 7,632.22	\$ 7,632.22		
1.2.1.	1900045399	CBA010809N64	---	4	FACT.11 EST 13 EXC UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 6,450.12	\$ 6,450.12		
1.2.1.	1900045404	CBA010809N64	---	4	FACT.12 EST 14EX FIN UGU-LO-911043999-N35-2013/253	1	\$ 735.59	\$ 735.59		
1.2.1.	1900054704	MIC930311AQ8	1900054707	4	FOLIO A-3050 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNDO) CON CARGO AL CONTRATO No. UG/13/R/PADEDES/CO/080-18 REFERENTE A LA OBRA DE: CIRCUITO VIAL Y OBRA EXTERIOR COLINDANTE A CAFETERIA DE LA DICIVA, SEDE EL COPAL. PROVEEDOR: MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	1	\$ 1,159,827.59	\$ 1,159,827.59		
1.2.1.	1900054709	MIC930311AQ8	1900054711	4	FOLIO A-3051 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) CON CARGO AL CONTRATO No. UG/13/R/PADEDES/CO/080-18 REFERENTE A LA OBRA DE: CIRCUITO VIAL Y OBRA EXTERIOR COLINDANTE A CAFETERIA DE LA DICIVA, SEDE EL COPAL. PROVEEDOR: MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	1	\$ 238,209.11	\$ 238,209.11		

1.2.1.	1900054714	MIC930311A08	1900054716	4	FOLIO A-3052 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No. 3A (TRES A) CON CARGO AL CONTRATO No. UG/13/RF/FADODES/CO/080-18 REFERENTE A LA OBRA DE: CIRCUITO VIAL Y OBRA EXTERIOR COLINDANTE A CAFETERIA DE LA DICIVA, SEDE EL COPAL. PROVEEDOR: MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	1	\$	464,369.36	\$	464,369.36		
1.2.1.	1900054717	MIC930311A08	1900054720	4	FOLIO A-3053 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIM. No. 4B(CUATRO B) FINIQUITO CON CARGO AL CONTRATO No. UG/13/RF/FADODES/CO/080-18 REFERENTE A LA OBRA DE: CIRCUITO VIAL Y OBRA EXTERIOR COLINDANTE A CAFETERIA DE LA DICIVA, SEDE EL COPAL. PROVEEDOR: MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	1	\$	647,594.10	\$	647,594.10		
1.2.1.	1900049029	BAZ1770406518	1900049032	4	FOLIO A51. PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA TRABAJO DE ACABADOS Y OBRA EXTERIOR EN PERRERAS DE LA DICIVA, SEDE EL COPAL. No. DE CONTRATO UG/13/RF/FADODES/CO/081-18. PROVEEDOR: IVO CESAR BARRÓN ZENNI.	1	\$	889,707.12	\$	889,707.12		
1.2.1.	1900052442	BAZ1770406518	7000057241	4	FOLIO A56. PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) F. CATAL. DE LA OBRA TRABAJO DE ACABADOS Y OBRA EXTERIOR EN PERRERAS DE LA DICIVA, SEDE EL COPAL. No. DE CONTRATO: UG/13/RF/FADODES/CO/081-18. PROVEEDOR: IVO CESAR BARRÓN ZENNI.	1	\$	105,478.31	\$	105,478.31		
1.2.1.	1900056664	CST960115M12	1900056665	4	FACT.34 EST 1 UG/RF/LP/FADODES/CO/145-18 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE QUINTA ETAPA, ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VETERINARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA SEDE EL COPAL SEGUN CONTRATO NO.: UG/RF/LP/FADODES/CO/145-18. PROVEEDOR CONSTRUCTOR: STRAWBERRY, S.A. DE C.V.	1	\$	174,957.02	\$	174,957.02		
1.2.1.	1900056666	CST960115M12	1900056667	4	FACT.35 EST 2 UG/RF/LP/FADODES/CO/145-18 CONCEPTO DE ESTIMACION N-2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE QUINTA ETAPA, ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VETERINARIA DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA SEDE EL COPAL SEGUN CONTRATO NO.: UG/RF/LP/FADODES/CO/145-8. PROVEEDOR CONSTRUCTOR: STRAWBERRY, S.A. DE C.V.	1	\$	422,160.85	\$	422,160.85		
2.1.2.	1900049196	PEC0930127GCI	7000056125	5	FACTURA 665. PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UN CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SANITARIA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL, SEDE LA PERUITA DE LA DIVISION DE INGENIERIAS CAMPUS GUANAJUATO UBICADA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. BAJO CONTRATO UG/RF/AD/FADODES/CO/101-18. PROVEEDOR: PROYECTOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1	\$	50,655.30	\$	50,655.30		
TOTAL										4,602,025.74		

C.P. PEDRO ROCHA MONTALVO
TESORERO (A) GENERAL Y/O
ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DR. SALVADOR HERNANDEZ CASTRO
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGUIRINO
RECTOR (A)

MTA. ADRIANA DE SANTAGO ALVAREZ
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO (CONTABILORIA)

NOTA: Constar que los objetivos, metas, acciones y monto (\$) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejan el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA, TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.