

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto		Monto del recurso presupuestario							Avance físico		
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medid	Acumulado	Avance (%)
GUA09130100077545	Ug Campus leon, edificio de Ciencias de la	2009	\$ 37,197,876.00	\$ 37,197,876.00	\$ 37,197,876.00	\$ 37,197,876.00	\$ 37,197,876.00	\$ 37,197,876.00	Obra	1.00	100
GUA09130100077546	Ug Campus Salamanca, Biblioteca	2009	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00	Obra	1.00	100
GUA09130100077547	Ug Unidad noria alta edificio de aulas y	2009	\$ 3,952,124.00	\$ 3,952,124.00	\$ 3,952,124.00	\$ 3,952,124.00	\$ 3,952,124.00	\$ 3,952,124.00	Obra	1.00	100
GUA10130100077636	Campus Irapuato-Salamanca Sede Irapuato	2010	\$ 25,250,000.00	\$ 25,250,000.00	\$ 25,250,000.00	\$ 25,250,000.00	\$ 25,250,000.00	\$ 25,250,000.00	Obra	1.00	100
GUA10130100077693	Campus Guanajuato, Unidad de	2010	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 5,671,429.96	\$ 5,671,429.96	\$ 5,671,429.96	Obra	1.00	70
GUA10130100077694	Campus leon	2010	\$ 36,616,362.00	\$ 36,616,362.00	\$ 36,616,362.00	\$ 35,728,520.09	\$ 35,728,520.09	\$ 35,728,520.09	Obra	1.00	98
GUA11130100089204	Ug Campus Guanajuato, Cede Marfil	2011	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 21,748,500.69	\$ 21,748,500.69	\$ 21,748,500.69	Obra	1.00	82
GUA11130100090113	Campus leon	2011	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 319,057.00	\$ 319,057.00	\$ 319,057.00	Obra	1.00	3
GUA12130100089344	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato:	2012	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 38,729,737.98	\$ 38,729,737.98	\$ 38,729,737.98	Obra	1.00	82
GUA12130100089401	Mejoramiento de la educación Superior,	2012	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 3,043,917.95	\$ 3,043,917.95	\$ 3,043,917.95	Obra	1.00	56
GUA13130100089634	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato:	2013	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 12,701,647.12	\$ 12,701,647.12	\$ 12,701,647.12	Obra	1.00	48
GUA13130100089681	Campus leon	2013	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 11,330,227.78	\$ 11,330,227.78	\$ 11,330,227.78	Obra	1.00	57
GUA00130200147537	Proyecto KP35 Mejoramiento de	2013	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 9,356,627.90	\$ 9,356,627.90	\$ 9,356,627.90	Obra	1.00	86
GUA10130100077637	Creacion y adaptacion de espacios	2010	\$ 15,806,316.00	\$ 15,806,316.00	\$ 15,806,316.00	\$ 15,806,316.00	\$ 15,806,316.00	\$ 15,806,316.00	Obra	1.00	100
GUA11130100089205	Campus Irapuato - Salamanca, Sede	2011	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 19,021,380.43	\$ 19,021,380.43	\$ 19,021,380.43	Obra	1.00	86
GUA00140100287796	Continuación de Obra Edificio de Ciencias	2014	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100287803	Continuación de la Construcción de Torre de	2014	\$ 36,151,001.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
MUNICIPIO DE GUANAJUATO											
GUA00140100294900	Tercera etapa de acondicionamiento y	2014	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
MUNICIPIO DE IRAPUATO											
GUA00140100294886	Remodelación de la Facultad de Veterinaria	2014	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100294960	Iluminación exterior fotovoltaica del	2014	\$ 999,000.00	\$ 999,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100294968	Construcción de Cancha de Fútbol	2014	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0