

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá basar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Monto del recurso presupuestario						Avance físico		
			Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)
GUA10130100077693	Campus Guanajuato, Unidad de artes(Construcción de Muros y Paneles). Obra de Continuidadke99	2010	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	\$ 8,065,418.00	Obra	1.00	100
GUA10130100077694	Campus leon	2010	\$ 36,616,362.00	\$ 36,616,362.00	\$ 36,616,362.00	\$ 35,944,594.00	\$ 35,944,594.00	\$ 35,944,594.00	Obra	1.00	98
GUA11130100089204	Ug Campus Guanajuato, Sede Marfil	2011	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 22,888,106.71	\$ 22,888,106.71	\$ 22,888,106.71	Obra	1.00	86
GUA11130100090113	Campus leon	2011	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	Obra	1.00	100
GUA11130100089205	Campus Irapuato - Salamanca, Sede Irapuato	2011	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 21,757,979.07	\$ 21,757,979.07	\$ 21,757,979.07	Obra	1.00	99
GUA12130100089344	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera etapa de Construcción del edificio de Ciencias de la Vida	2012	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,224,221.31	\$ 47,224,221.31	\$ 47,224,221.31	Obra	1.00	100
GUA12130100089401	Mejoramiento de la educación Superior, K000	2012	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 4,255,894.99	\$ 4,255,894.99	\$ 4,255,894.99	Obra	1.00	78
GUA13130100089634	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera etapa de Construcción del edificio de Ciencias de la Vida	2013	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 20,976,468.76	\$ 20,976,468.76	\$ 20,976,468.76	Obra	1.00	79
GUA13130100089681	Campus leon	2013	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 19,813,075.77	\$ 19,813,075.77	\$ 19,813,075.77	Obra	1.00	99
GUA00130200147537	Proyecto KP35 Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del CNMS de la Universidad de Guanajuato	2013	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,874,517.45	\$ 10,874,517.45	\$ 10,874,517.45	Obra	1.00	100
GUA14140100287796	Continuación de Obra Edificio de Ciencias de la Vida Campus Irapuato Salamanca, sede Irapuato. Cuarta Etapa.	2014	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 9,489,848.52	\$ 379,522.97	\$ 379,522.97	\$ 379,522.97	Obra	1.00	3
GUA14140100287803	Continuación de la Construcción de Torre de Laboratorios Campus León. Sexta Etapa.	2014	\$ 36,151,001.00	\$ 36,151,001.00	\$ 36,151,001.00	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140300388019	FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, COLEGIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	2014	\$ 2,012,738.00	\$ 2,012,738.00	\$ 2,012,738.00	\$ -	\$ -	\$ -	Equipo	-	0
<b>MUNICIPIO DE GUANAJUATO</b>											
GUA00140100294900	Tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	2014	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 8,008,377.11	\$ 2,711,043.94	\$ 2,711,043.94	\$ 2,711,043.94	Obra	1.00	27
GUA00140400454896	Q0654 Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	2014	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Obra	1.00	0
<b>MUNICIPIO DE IRAPUATO</b>											
GUA00140100294886	Remodelación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Guanajuato	2014	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 491,677.60	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100294960	Iluminación exterior fotovoltaica del Edificio de Agronomía al Casco de la Sede El Copal, Unidad División de Ciencias de la Vida	2014	\$ 999,000.00	\$ 999,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0
GUA00140100294968	Construcción de Cancha de Fútbol Uruguayo Sede División de Ciencias de la Vida en el Copal	2014	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0