

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO (En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad de Guanajuato

Nombre del Fondo: Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior

Nombre del Proyecto General: Ampliación de la Oferta Educativa 2010

Objetivo General: Fortalecimiento de la Infraestructura Física

Ejercicio Fiscal Reportado

2010

Trimestre

4º

Fecha de actualización:

31/12/2013

DD/MM/AÑO

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto

Federal	No	Sí	Estatal	No
Sí				X
X				

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
\$ 69,565,931.44	\$ -	\$ -	\$ 69,565,931.44

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014				Total ejercido en 2013
1	Construcción de Infraestructura Física que facilite la Ampliación de la Oferta Educativa y Apoye el Desarrollo de la Calidad y	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus León	Edificio de Salud: Construcción de la 4ta. etapa de la Torre de Laboratorios	49,878,297.28	0.00	49,878,297.28	17,851,852.80	1,066,792.20	148,220.00	0.00	25,306,862.00	26,521,874.20	44,373,727.00	5,504,570.28	89%
				19,687,634.16	0.00	19,687,634.16	19,580,577.00	0.00	0.00	107,057.16	0.00	107,057.16	19,687,634.16	0.00	100.00%
				GRAN TOTAL			69,565,931.44	0.00	69,565,931.44	37,432,429.80	1,066,792.20	148,220.00	107,057.16	25,306,862.00	26,628,931.36

INFORME FORMEORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Campus León: Edificio de Salud: Construcción de la Torre de Laboratorios (avance físico 62%). Por lo que se continua ejerciendo el recurso en 2014.

Campus Guanajuato: Sede Marfil: Construcción de la Unidad de Artes tiene un avance físico del 100%, y el recurso se encuentra ejercido al 100%.

TESORERO (A) GENERAL Y/O

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)

Nota importante:

La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGEU).