

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto		Monto del recurso presupuestario								Avance físico		
Clave	Nombre	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	
GUA11130100089204	Ug Campus Guanajuato, Sede Marfil	2011	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 26,504,057.00	\$ 25,221,983.16	\$ 25,221,983.16	\$ 25,221,983.16	Obra	1.00	95	
GUA11130100089205	Campus Irapuato - Salamanca, Sede Irapuato	2011	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 22,014,171.00	\$ 21,764,528.74	\$ 21,764,528.74	\$ 21,764,528.74	Obra	1.00	99	
GUA12130100089344	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera etapa de Construcción del edificio de Ciencias de la Vida	2012	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	\$ 47,239,734.00	Obra	1.00	100	
GUA12130100089401	Mejoramiento de la educación Superior, K000	2012	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 5,445,314.00	\$ 4,255,894.99	\$ 4,255,894.99	\$ 4,255,894.99	Obra	1.00	78	
GUA13130100089634	Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera etapa de Construcción del edificio de Ciencias de la Vida	2013	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 26,608,992.47	\$ 21,198,679.60	\$ 21,198,679.60	\$ 21,198,679.60	Obra	1.00	80	
GUA13130100089681	Campus leon	2013	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 19,813,075.77	\$ 19,813,075.77	\$ 19,813,075.77	Obra	1.00	99	
GUA00130200147537	Proyecto KP35 Mejoramiento de Infraestructura en Planteles del CNMS de la Universidad de Guanajuato	2013	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,884,896.00	\$ 10,881,788.45	\$ 10,881,788.45	\$ 10,881,788.45	Obra	1.00	100	
GUA14140100287796	Continuación de Obra Edificio de Ciencias de la Vida Campus Irapuato Salamanca, sede Irapuato. Cuarta Etapa.	2014	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 4,968,937.13	\$ 4,968,937.13	\$ 4,968,937.13	Obra	1.00	33	
GUA14140100287803	Continuación de la Construcción de Torre de Laboratorios Campus León. Sexta Etapa.	2014	\$ 36,151,001.00	\$ 36,151,001.00	\$ 36,151,001.00	\$ 4,838,604.87	\$ 4,838,604.87	\$ 4,838,604.87	Obra	1.00	13	
GUA00140300388019	FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, COLEGIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	2014	\$ 2,012,738.00	\$ 2,012,738.00	\$ 2,012,738.00	\$ 1,704,537.21	\$ 1,704,537.21	\$ 1,704,537.21	Equipo	-	0	
GUA00150200517373	Q1245 Campus Celaya-Salvatierra, Sede Celaya	2015	\$ 30,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	-	0	
GUA00150200517787	Q0975 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTELES DEL COLEGIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	2015	\$ 2,043,810.10	\$ 1,021,905.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	-	0	
GUA00150200517345	Q0655 CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, SEDE IRAPUATO	2015	\$ 15,533,900.00	\$ 7,766,950.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Equipo	-	0	
GUA00150200517386	Q0730 CAMPUS LEON	2015	\$ 7,039,459.00	\$ 3,519,729.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Equipo	-	0	
MUNICIPIO DE GUANAJUATO												
GUA00140100294900	Tercera etapa de acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura deportiva del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.	2014	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 8,008,377.11	\$ 3,811,329.33	\$ 3,811,329.33	\$ 3,811,329.33	Obra	1.00	38	
GUA00140400454896	Q0654 Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato	2014	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	\$ 2,275,070.99	\$ 2,275,070.99	\$ 2,275,070.99	Obra	1.00	48	
MUNICIPIO DE IRAPUATO												
GUA00140100294886	Remodelación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Guanajuato	2014	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 491,677.60	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0	
GUA00140100294960	Iluminación exterior fotovoltaica del Edificio de Agronomía al Casco de la Sede El Copal, Unidad División de Ciencias de la Vida	2014	\$ 999,000.00	\$ 999,000.00	\$ 722,137.34	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0	
GUA00140100294968	Construcción de Cancha de Fútbol Uruguayo Sede División de Ciencias de la Vida en el Copal	2014	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	Obra	1.00	0	
RECURSOS ADMINISTRADOS POR GEG												
GUA14140100317250	Continuación de Construcción de obra del edificio de Ciencias de la Vida Campus Irapuato, Salamanca, sede Irapuato, cuarta etapa. (Universidad de Guanajuato)	2014	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0	
GUA14140100318766	Construcción del Edificio Multidisciplinario, Sede Salvatierra. Campus Celaya - Salvatierra. (Universidad de Guanajuato)	2014	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0	
GUA15150200543436	Construcción De Centro De Idiomas 1era.	2015	\$ 2,000,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	Obra	1.00	0	