



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**

INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS

FECHA: 31 de Marzo 2010

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		
NOMBRE DEL FONDO: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR	EJERCICIO:	2008
NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008		
OBJETIVO GENERAL: Fortalecimiento de la Infraestructura Física		

PROYECTOS PARTICULARES						
No	NOMBRE	META	% DE META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Irapuato Salamanca	Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas	82,00%	29.702.663,00	24.408.648,28	5.294.014,72
2	Fortalecimiento de la Infraestructura Física Campus Celaya Salvatierra	Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas	82,00%	24.797.337,00	20.249.042,00	4.548.295,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
GRAN TOTAL				54.500.000,00	44.657.690,28	9.842.309,72
				100,00%	81,94%	18,06%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS	
Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas (Instalaciones exteriores y elevador)	
Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas(Albañilería y acabados, cancelería e instalación de voz y datos)	

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RECTOR GENERAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.