



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2010  
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

FECHA 11 -02- 2011

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	
NOMBRE DEL FONDO: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR	EJERCICIO 2009

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009
OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTOS PARTICULARES					TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010				2011	MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	11 de Febrero del 2011		
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Celaya-Salvatierra	Sede Celaya: Construcción de la Biblioteca	23.120%	37,110,000.00	0.00	0.00	0.00	8,579,917.51	28,530,082.0	
<b>TOTAL</b>				<b>37,110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,579,917.51</b>	<b>28,530,082.49</b>	
				100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.12%	76.88%	

**INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS**

Sede Celaya: La construcción del Edificio de Biblioteca será construida y equipada en dos etapas, la primera etapa valuada en \$24'380,663.09 concluirá el 31 de agosto y la segunda etapa y equipamiento se estima concluya el 15 de septiembre del año en curso.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS

DIRECTOR PLANEACIÓN

RECTOR GENERAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE CONCIDIR CON LA PÁGINA WEB DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.