



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**

INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS

FECHA: 30 de Junio 2010

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	
NOMBRE DEL FONDO: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR	EJERCICIO: 2008
NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008	
OBJETIVO GENERAL: Fortalecimiento de la Infraestructura Física	

PROYECTOS PARTICULARES						
No	NOMBRE	META	% DE META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Irapuato Salamanca	Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas	88.19%	29,702,663.00	26,195,589.00	3,507,074.00
2	Fortalecimiento de la Infraestructura Física Campus Celaya Salvatierra	Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas	88.88%	24,797,337.00	22,040,692.00	2,756,645.00
3						0.00
4						0.00
5						0.00
6						0.00
7						0.00
GRAN TOTAL				54,500,000.00	48,236,281.00	6,263,719.00
				100.00%	88.51%	11.49%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS	
Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas (Instalaciones exteriores y elevador) obra concluida y en proceso de finiquito.	
Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas (Albanilería y acabados, cancelería e instalación de voz y datos) Obra concluida y en proceso de finiquito	

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RECTOR GENERAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.