UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	No. de Revisión:00 "Fecha de Emisión: 09/11/2022" INF-FO-33 Fecha: 27 de Abril de 2023

[X] TOTAL [ ] PARCIAL

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.

OBRA: COMPLEMENTO DE ÁREAS EXTERIORES DE LA TORRE DE LABORATORIOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, SEDE NORIA ALTA DEL CAMPUS GUANAJUATO

CAMPUS/SEDE: DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. GTO-SOP/PUC-0020-1997

Antecedentes

							IMPORTE	$	5,179,819.18
							AMPLIAC.	$	3,438,695.63
CONTRATO	No.	UG/RE/LS/FAM/CO/041-22	DEL 2	DE	AGOSTO	DE 2022	TOTAL	$	8,618,514.81
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO					15	DE	AGOSTO	DE	2022
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO					12	DE	NOVIEMBRE	DE	2022
FECHA INICIO REAL					15	DE	AGOSTO	DE	2022
FECHA TERMINACION REAL					4	DE	FEBRERO	DE	2023
FECHA TERMINACION SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL					4	DE	FEBRERO	DE	2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 174 DÍAS NATURALES

CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. UG/RE/LS/FAM/CO/041-22-1 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. UG/RE/LS/FAM/CO/041-22-2 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2022

Intervienen

N O M B R E S

ING. SAMANTHA ELIZABETH GUERRA CARDONA SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
CAMPUS GUANAJUATO CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO	DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

Motivo

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA: "COMPLEMENTO DE ÁREAS EXTERIORES DE LA TORRE DE LABORATORIOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, SEDE NORIA ALTA DEL CAMPUS GUANAJUATO" QUEDANDO EL CAMPUS GUANAJUATO COMO UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA UNIDAD OPERADORA.

Descripción de los Trabajos Ejecutados

1.- ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD
2.- VELARIA EN PLAZA DE ACCESO DE LABORATORIOS
3.- ANDADORES Y PLAZA DE ESTACIONAMIENTO
4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
5.- INSTALACIÓN DE AIREA ACONDICIONADO
6.- SISTEMA DE EXTRACCIÓN

ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION	FECHA DE RECEPCION	HORA
NORIA ALTA S/N, C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO.	27 DE ABRIL DE 2023	12:00

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	No. de Revisión:00 "Fecha de Emisión: 09/11/2022" INF-FO-33 Fecha: 27 de Abril de 2023

Relación de Estimaciones

NUMERO	TIPO	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE
01 (UNO)	NORMAL	15 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	$ 218,366.51
02 (DOS)	NORMAL	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 757,761.60
02 A (DOS A)	VOL.EXC.	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 121,742.16
03 (TRES)	NORMAL	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 679,330.82
03 A (TRES A)	VOL.EXC.	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 179,256.33
04 (CUATRO)	NORMAL	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 958,763.62
04 A (CUATRO A)	VOL.EXC.	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 306,035.79
05 (CINCO)	NORMAL	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 376,883.97
05 A (CINCO A)	VOL.EXC.	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 237,192.65
06 (SEIS)	NORMAL	01 AL 15 DE ENERO DE 2023	$ 865,655.12
06 A (SEIS A)	VOL.EXC.	01 AL 15 DE ENERO DE 2023	$ 230,509.35
07 (SIETE)	NORMAL	15 AL 31 DE ENERO DE 2023	$ 103,874.95
07 A (SIETE A)	VOL.EXC.	15 AL 31 DE ENERO DE 2023	$ 218,304.74
08 (FIN)	FINIQUITO	01 AL 04 FEBRERO DE 2023	$ 3,364,837.20
		SUMA TOTAL:	$ 8,618,514.81
		SALDO A CANCELAR:	$ -

Motivo de Sanciones

NO APLICA

Garantias

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 1767422 DEL 10 DE MARZO DEL 2023 VALOR $ $ 861,851.48

AFIANZADORA DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

ANTE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

OTRAS GARANTIAS CUMPLIMIENTO No.1639868 - ANTICIPO No.1639857 - AMPLIACIÓN No. 1730055 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Recepción

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADO, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. EL CAMPUS GUANAJUATO COMO UNIDAD OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

Observaciones

Sin observaciones

N O M B R E S

ING. SAMANTHA ELIZABETH GUERRA CARDONA
SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CAMPUS GUANAJUATO
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Javier Secundo Noriega Luna
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Ing. Luis Carlos Vázquez Granados
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL