UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	No. de Revisión:00 "Fecha de Emisión: 09/11/2022" INF-FO-33 Fecha: 04 de Mayo de 2023

[X] TOTAL [ ] PARCIAL

CONTRATISTA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

OBRA: MODERNIZACIÓN DEL DEPORTIVO "JOSÉ NIETO PIÑA" DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, PRIMERA ETAPA

CAMPUS/SEDE: DEPORTIVO "JOSÉ NIETO PIÑA"

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. GTO-SOP/PUC-0053-1997

Antecedentes

								IMPORTE	$ 12,690,296.38
								AMPLIAC.	$ 5,881,992.30
CONTRATO	No.	UG/RE/LP/FAM/CO/045-22	DEL 12	DE	AGOSTO	DE	2022	TOTAL	$ 18,572,288.68
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO					24	DE		AGOSTO	DE 2022
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO					21	DE		DICIEMBRE	DE 2022
FECHA INICIO REAL					24	DE		AGOSTO	DE 2022
FECHA TERMINACION REAL					28	DE		ENERO	DE 2023
FECHA TERMINACION SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL					28	DE		ENERO	DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	158 DIAS NATURALES								
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No.					UG/RE/LP/FAM/CO/045-22-2			DE FECHA	8
DE	DICIEMBRE	DEL 2022							

Intervienen

N O M B R E S

ING. SAMANTHA ELIZABETH GUERRA CARDONA
SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

DESARROLLO ESTUDIANTIL
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

DEPORTIVO "JOSÉ NIETO PIÑA"
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Ing. Edgar Alejandro Alvarez Rivera
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Motivo

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA: "MODERNIZACIÓN DEL DEPORTIVO "JOSÉ NIETO PIÑA" DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, PRIMERA ETAPA " QUEDANDO EL DEPORTIVO "JOSÉ NIETO PIÑA" COMO UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA UNIDAD OPERADORA.

Descripción de los Trabajos Ejecutados

1.- CANCHA DE FÚTBOL.
2.- PISTA DE ATLETISMO
3.- SALTO DE PERTIGA
4.- SALTO DE LONGITUD
5.- LANZAMIENTO DE BALA
6.- STEEPLECHASE.
7.- INSTALACIÓN PLUVIAL
8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
9.- CANCHA BASQUETBOL

ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION	FECHA DE RECEPCION	HORA
ASHLAND, ZONA CENTRO, GUANAJUATO, GTO.	04 de Mayo de 2023	10:00

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	No. de Revisión:00 "Fecha de Emisión: 09/11/2022" INF-FO-33 Fecha: 04 de Mayo de 2023

Relación de Estimaciones

NUMERO	TIPO	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE
01 (UNO)	NORMAL	24 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 526,669.19
02 (DOS)	NORMAL	13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022	$ 909,784.54
02 A (DOS A)	VOL.EXC.	13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022	$ 318,320.34
02 B (DOS B)	F.C.	13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022	$ 438,567.56
3 (TRES)	NORMAL	13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 4,680,315.24
3 A (TRES A)	VOL.EXC.	13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 183,933.11
4 (CUATRO)	NORMAL	13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 4,815,176.70
4 A (CUATRO A)	VOL.EXC.	13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 1,539,111.71
5 (CINCO)	NORMAL	13 DE DICIEMBREDE 2022 AL 12 DE ENERO DE 2023	$ 444,229.27
6 (FIN)	FINIQUITO	13 AL 28 DE ENERO DE 2023	$ 4,716,181.02
		SUMA TOTAL:	**$ 18,572,288.68**
		SALDO A CANCELAR:	**$ -**

Motivo de Sanciones

NO APLICA

Garantias

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.	**5093-00557-6**	DEL	**24**	DE	**MARZO**	DEL	**2023**	VALOR $	**$**	**1,857,228.86**
AFIANZADORA	**ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**									
ANTE	**LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO**									
OTRAS GARANTIAS	CUMPLIMIENTO No. 10936-00270-8 ANTICIPO No. 10936-000269-0 ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.,									

Recepción

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. EL DEPORTIVO "JOSÉ NIETO PIÑA" COMO UNIDAD OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

Observaciones

Sin observaciones

N O M B R E S

ING. SAMANTHA ELIZABETH GUERRA CARDONA
SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

DESARROLLO ESTUDIANTIL
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

DEPORTIVO "JOSÉ NIETO PIÑA"
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Ing. Edgar Alejandro Alvarez Rivera
ORGANO INTERNO DE CONTROL